

# Liste aller Einträge

- Position Maße

SH 2 falsch



Erledigt

- Angabe der Gegengewichte und Gehwegplatten etc. auf der Zeichnung



Erledigt

- Auf der Zeichnung fehlt der Hinweis der Sonderanfertigung für die Normauswahl Haca Sonderbau



Erledigt

- Für die ortsfesten Zeichnung wird mehr und mehr eine Drauf und Seitenansicht gewünscht

Erledigt

- Datumseingabe verbessern; grau hinterlegt schwer zu unterscheiden, ob schon eingegeben

Zurückgestellt

- Prüfen wo das 13er Leiterteil ersetzt werden kann, da zu teuer

Zurückgestellt

- Step-Dateien, Andruck des aktuellen Bestätigungsfenster und Hinweis, dass die Zeichnung keine Bohrschablone ist

Erledigt

- TI-Nummer soll auch auf Folgeseiten übernommen werden

Zurückgestellt

- Step-Dateien, Wandhalter verschiebbar

Abgelehnt

- Lichte Höhe Eingabe zu senkrechter Höhe wechseln

Abgelehnt


- Haca Sonderbau Aufstiegshöhe unbegrenzt machen













Abgelehnt

- Zugriff für Händler auf externe Vorgänge von Kunden

Abgelehnt

- Größen für Übersteigteile hinterlegen

- Erledigt
  - Stufentiefe für Blechgitterrost wird falsch übertragen; 150 statt 240
  - Erledigt
  - Die Sortierung der Projekte und neuen Projekte ändern; Neues Produkt, nicht gespeicherte Projekte, gespeicherte Projekte (aktuellste oben)
  - Erledigt
  - Meldung und Änderungsvorschläge bei Eingaben, die nicht funktionieren, verbessern/klarer gestalten; Logik hinter Lösungsfindung anschauen
  - Zurückgestellt
  - Plattformpflicht ?!, Türchenpflicht ?!, Vorteil Durchsteigesicherung, Sicherungstür Unterschiede erklären
  - Zurückgestellt
  - Anwendervideos, Erklärungen für Abkürzungen, Normauswahl (Katalogbild einbinden), Bilder zur Erklärung
  - Zurückgestellt
  - Onlineprojektsuche verbessern: Anzeige, dass er noch sucht
  - Zurückgestellt
  - Manchmal wird nicht die komplette Textlänge übernommen (Textfeld innerhalb der Konfiguration)
  - Zurückgestellt
  - Sachmerkmale teilweise irreführende Bezeichnung; klären inwieweit die Bezeichnung geändert werden kann
- 
- Zurückgestellt
  - Rückenschutz bei Höhe 2200 niedriger, wie Norm vorgibt; Besteigesicherung für Tür ?!
  - Zurückgestellt
  - Versuche machen, um Grenzwerte für 45° festzulegen
  - Zurückgestellt
  - Treppenendstütze seitlicher Ausstieg
  - Zurückgestellt
  - Manche Kunden brauchen/wollen mehr Leiterzüge innerhalb einer Anlage. Momentan sind maximal 4 Züge möglich
  - Zurückgestellt
  - 3. Zusatzpodest für Leiterzüge möglich machen
  - Zurückgestellt
  - Prüfen wo das 7er/10er/(13er) Übergangsstück die kleinen ersetzen kann
  - Zurückgestellt
  - Aufstellung nach Leiterzügen, wie bei Leiterteilen selber. Bessere Zuordnung für den Kunden
  - Erledigt

- "Wandhalter prüfen(Aufbau)  
Positionierung  
Podestwandhalter große Platte"  
 In Bearbeitung
-  Erledigt
- Wenn LW 600 bestätigt wird, laufen Konfigurationen teilweise an anderen Stellen in Fehler  
 In Bearbeitung
- "Einschränkung der Ballastierung aufgrund der Anbindung/Kollision mit Geländerstütze  
wegnehmen  
Zeichnung mit Vermerk versehen, dass das Geländer und Ballastierung sich im Auftragsfall  
noch verändern können"  
 Erledigt
- Lichte Höhe bei 450 mm Startwert möglich machen (SH 500)  
 In Bearbeitung
- Vario Türchen  
 In Bearbeitung
- Vario Abstützung; Artikelnummer auf Stüli teilweise nicht korrekt  
 In Bearbeitung
- Schnittwinkel für abgewinkelte Füße W1 fehlt in der Tabelle  
 In Bearbeitung
- CSV/Excel Liste mit Stückliste für Verkauf, um diese den Händlern bereitzustellen  
 In Bearbeitung
- Zugband dank verstärkter Wandhalter nicht notwendig  
  
 In Bearbeitung
- Kunde wünscht sich Steigleiter in Aluminium nach 18799. Auswahl in Tacton möglich machen.  
 Abgelehnt
- Test

## Eingabe Feedback

Page: haca:fachbereiche:technik:konfifeedback:uebersicht2 Creator: [Tassilo Andretzky](#) Date: 18/09/2024 10:37

From:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/> -

Permanent link:  
<https://www.test-it.gdl-solutions.de/doku.php/haca:fachbereiche:technik:konfffeedback:uebersicht2?rev=1727094880>

Last update: **2025/08/28 12:40**

